

## Listopadowy termin oddania nowego stadionu miejskiego niezagrażony

data aktualizacji: 2023.05.12 autor: Adam Michalski



Wszystko wskazuje na to, że zawarty w umowie termin realizacji zadania, 11 listopada 2023 roku, jest niezagrażony, a nowy stadion zostanie oddany do użytku jesienią. (fot. Adam Michalski)

**Prace przy modernizacji stadionu przy ulicy Pomologicznej ruszyły w wakacje 2022 roku. Od tamtej pory wiele się zmieniło, nowy obiekt rośnie w oczach, a niebawem zakończone zostaną prace związane z renowacją płyty bocznej. - Możemy zapewnić, że listopadowy termin oddania stadionu jest niezagrażony - mówi Paweł Bruger, rzecznik prasowy MIRBUD S.A., generalnego wykonawcy.**

Przejeżdżając ulicą Pomologiczną widać nowe trybuny stadionu miejskiego. Prace postępują, można nawet zauważyć, że galopują. Co słychać przy Pomologicznej?

- Zakończyliśmy prace związane z układaniem nawierzchni na boisku bocznym, treningowym i przygotowujemy się do montażu balonu, który pokryje obiekt - relacjonuje Bruger. Montaż konstrukcji nad bocznym boiskiem potrwa kilka dni.

- Dwa dni zajmie montaż balonu, kolejne dwa potrzebujemy na instalację wszystkiego w środku - informuje Marek Rosa, kierownik kontraktu MIRBUD S.A. W ostatnich dniach zbyt silny wiatr wstrzymał prace. Dużo dzieje się także w miejscu, gdzie powstaje główna arena.
- Na głównej płycie wykonaliśmy system nawodnienia i rozpoczęliśmy układanie odwodnienia liniowego wokół płyty. Następnie pojawi się drenaż i warstwy wegetatywne, na początku będziemy obsiewać płytę trawą - słyszymy. Imponująco wyglądają nowe trybuny.
- Skończyliśmy już montaż konstrukcji głównej trybuny, aktualnie trwają prace tynkarskie oraz instalacyjne wewnątrz. Montowane są drzwi, okna, fasada aluminiowa, elewacja. Pod koniec maja przystąpimy do prac wykończeniowych - opowiada Marek Rosa. Druga trybuna, systemowa, powstanie w lipcu. Na terenie obiektu ustawione są już maszty oświetleniowe, wykonane jest nagłośnienie.
- Niebawem będziemy robili nacelowania precyzyjne naświetlaczy, tak by spełnić wymagania 800 luksów, które nakłada Polski Związek Piłki Nożnej - dodaje kierownik. Od poniedziałku (10.05) przez najbliższe trzy tygodnie w ulicy Pomologicznej pojawią się utrudnienia w ruchu, co związane jest z pracami przy budowie nowego obiektu.
- Wpinamy się z kanalizacją sanitarną i wodociągową w istniejące sieci - mówi Marek Rosa. Utrudnienia dla zmotoryzowanych i pieszych potrwać trzy tygodnie.

Aktualnie na krótkim odcinku wyłączony jest z ruchu prawy pas prowadzący w stronę ulicy Rybickiego oraz chodnik. W przyszłym tygodniu wyłączony będzie lewy pas jezdni.

- Przez cały okres ulica będzie przejezdna. W ostatnim tygodniu prac wyłączony z ruchu będzie jedynie chodnik - dodaje. Wówczas powstanie wjazd na modernizowany obiekt.

Przypomnijmy, że obiekt przy ulicy Pomologicznej realizowany jest w większości z funduszy pochodzących z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład (28,5 mln zł). Część środków to pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (ok. 2,4 mln zł), pozostałą kwotę zabezpieczono w budżecie miasta. Wartość inwestycji to w sumie około 50 mln złotych.

Zadanie realizuje firma MIRBUD S.A. ze Skierniewic, która na swoim koncie ma budowę i rozbudowę wielu obiektów sportowych, w tym m.in. stadionu dla ŁKS Łódź, Wisły Płock, Odry Opole czy hal widowiskowo-sportowych Arena Gliwice oraz Urania w Olsztynie.

Źródło:

<https://skierniewice.eglos.pl/aktualnosci/item/42078-listopadowy-termin-oddania-nowego-stadionu-miejskiego-niezagrozony>